

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr.9
Nr. 8799/05.07.2023

X Raport Trimestrial

Raport Final

I. Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	Axa prioritară 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici
Titlu proiect	Proiect integrat pentru îmbunătățirea calității vieții în orașul Borsec
Beneficiar	UAT Orașul Borsec
Cod SMIS	124993
Perioada de raportare	01.04.2021- 05.07.2023
Regiunea de Dezvoltare/ Locația proiectului	Regiunea de Dezvoltare Centru/ Orașul Borsec, județul Harghita
Data de începere a perioadei de implementare	01.04.2021
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.12.2023

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: UAT Orașul Borsec, str. Carpați, nr. 6/A, 535300, Borsec, județul Harghita
Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): str. Carpați, nr. 6/A, 535300, Borsec, județul Harghita

Tel. 0266337001 Fax 0266337007 E-mail primaria@primaria-borsec.ro
Manager Proiect (nume): Borsos Orsolya
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, dacă este cazul): Mik Jozsef

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

Obiectivul general al proiectului este Dezvoltarea sustenabilă a orașului pe plan economic și social. Acest obiectiv se încadrează în PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, având în vedere că și la ora actuală Orașul Borsec poate fi considerat o

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

zona defavorizata.

Obiectivul specific al proiectului este în conformitate cu Obiectivul Specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, și se poate formula după cum urmează: Îmbunătățirea calitatii vietii populatiei in Orașul Borsec, județul Harghita. Acesta poate fi atins prin realizarea următoarelor activități relevante: - dezvoltarea serviciilor sociale prin construire de locuințe sociale, - dezvoltarea serviciilor culturale, precum și conservarea și protejarea unui element extrem de important din patrimoniul cultural construit al Stațiunii Borsec prin realizare unui Centru cultural. - dezvoltarea serviciilor educaționale prin reabilitarea școlii din localitate; - dezvoltarea infrastructurii de acces și a spațiului public prin reabilitare unor strazi și spații publice.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1. Întocmirea studiilor de teren pentru Modernizare instituții învățământ	DA 100%	
2. Întocmirea studiilor de teren pentru Restaurare și consolidare Casa de cultură	DA 100%	
3. Întocmirea studiilor de teren pentru Construire locuințe sociale	DA 100%	
4. Întocmirea studiilor de teren pentru Reabilitare drumuri de acces	DA 100%	
5. Întocmire DALI pentru Modernizare instituții învățământ	DA 100%	
6. Întocmire DALI pentru Restaurare și consolidare Casa de cultură	DA 100%	
7. Întocmire SF pentru Construire locuințe sociale	DA 100%	
8. Întocmire DALI Reabilitare drumuri de acces	DA 100%	

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

9. Elaborare cerere de finanțare	DA 100%	
10. Obținere avize și acorduri Modernizare instituții învățământ	DA 100%	
11. Obținere avize și acorduri Restaurare și consolidare Casa de cultură	DA 100%	
12. Obținere avize și acorduri Construire locuințe sociale	DA 100%	
13. Obținere avize și acorduri Reabilitare drumuri de acces	DA 100%	
14. Achiziția publică pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică Modernizare instituții de învățământ	DA 100%	
15. Achiziția publică pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică și lucrări de execuție Restaurare și consolidare Casa de cultură	DA 100%	
16. Achiziția publică pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică și lucrări de execuție Construire locuințe sociale	DA 100%	
17. Achiziția publică pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică și lucrări de execuție Reabilitare drumuri de acces, reamenajare terenuri și zone verzi în orașul Borsec	DA 100%	
18. Elaborare Proiect tehnic Modernizare instituții de învățământ	DA 100%	
19. Elaborare Proiect tehnic Restaurare și consolidare Casa de cultură	DA 100%	
20. Elaborare Proiect tehnic Construire locuințe sociale	DA 100%	
21. Elaborare Proiect tehnic Reabilitare drumuri de acces	DA 100%	
22. Achiziționarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică a proiectului Modernizare instituții învățământ	DA 100%	
23. Achiziționarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică Restaurare și consolidare Casa de cultură	DA 100%	
24. Achiziționarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică Construire locuințe sociale	DA 100%	
25. Achiziționarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică Reabilitare drumuri de acces	DA 100%	
26. Predarea Proiectului tehnic și detaliilor de execuție la ADR Centru în vederea avizării	DA 100%	

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

27. Achiziția lucrărilor de execuție Modernizare instituții de învățământ	DA 100%	
28. Achiziție serviciilor de supraveghere a execuției prin diriginte de șantier	DA 100%	
29. Execuția lucrărilor pentru Modernizare instituții învățământ	Parțial	77,00 %
30. Execuția lucrărilor pentru Restaurare și consolidare Casa de cultură	Parțial	20 %
31. Execuția lucrărilor pentru Construire locuințe sociale	0	
32. Execuția lucrărilor pentru Reabilitare drumuri de acces	0	
33. Achiziția publică pentru dotări Modernizare instituții de învățământ	parțial	50%
34. Achiziția publică pentru dotări Restaurare și consolidare Casa de cultură	0	
35. Achiziția serviciilor de informare și publicitate	DA 100%	
36. Prestarea serviciilor de informare și publicitate		50%
37. Achiziția serviciilor de consultanță	DA 100%	
38. Prestarea serviciilor de consultanță	parțial	25%
39. Raportarea periodică a progresului proiectului	parțial	75%
40. Elaborarea Cererii de prefinanțare nr. 1 și nr. 2	DA 100%	
41. Elaborarea Cererii de rambursare aferente cererii de prefinanțare nr. 1	DA 100%	
42. Elaborarea Cererii de rambursare clasică intermediară nr. 2	0	
43. Elaborarea Cererii de rambursare clasică intermediară nr. 3	0	
44. Elaborarea Cererii de rambursare clasică intermediară nr. 4	0	
45. Elaborarea Cererii de rambursare clasică intermediară nr. 5	0	
46. Elaborarea Cererii de rambursare clasică intermediară nr. 6	0	
47. Elaborarea Cererii de rambursare clasică intermediară nr. 7	0	

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

48. Elaborarea Cererii de rambursare clasică intermediară nr. 8	0	
49. Elaborarea Cererii de rambursare clasică finală nr. 9	0	
50. Supravegherea execuției prin diriginte de șantier Modernizare instituții de învățământ	parțial	77,00 %
51. Supravegherea execuției prin diriginte de șantier Restaurare și consolidare Casa de cultură	parțial	20 %
52. Supravegherea execuției prin diriginte de șantier Construire locuințe sociale	0	
53. Supravegherea execuției prin diriginte de șantier Reabilitare drumuri de acces	0	
Comentarii:		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunțului în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizată (Nr. contract + Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziată (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Achiziție de dotări liceu Zimmtehausen	Licitație deschisă	1.186.083,11		14.06.2023 CN1056156	-	-	-	În grafic

³ Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

MDLPA	Procedura de monitorizare		PO.DGPOR.DMP.1	
	Emitent: AM POR / DMP		Ediția	I
			Revizuire	3
			Data	2020

Achiziție Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuție si Asistenta tehnica modernizar e strazi si lucrări de execuție modernizar e strazi	Procedură simplificată	11.302.852,86	9.315.077,95	SCN1090005 /27.07.2021	10.12.2021	10.12.2021 SCNA10630 81/14.12.2021	10.12.2021-31.12.2023	Nr. Contract 164/10.12.2021 - Asocierea S.C. WINFOR BUILDING S.R.L., Antrepriză de Construcții Drumuri și Autostrăzi și SC Proiect Consulting SRL Contractul pentru lucrările de execuție a fost reziliat.
Achiziție lucrări de execuție modernizar e strazi	Licitațiile deschise	10.994.834,34	12.510.089,47	CN1052352/ 23.02.2023	31.05.2023	08.05.2023 CAN110332 1/12.05.2023	8 luni	Nr contract 62/08.05.2023 încheiat cu SC Hamerlem n 2004 SRL
Servicii verificare proiect tehnic centru cultural	Achizițiile directe	12.000,00	4.500,00 fără TVA	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023 NJ 8539/01.02.2023	1 lună	Nr.contr.1 6/01.02.2023 / SC Arhitect Marian Lazăr SRL
Servicii de consultanta depunere	Achizițiile	15.000,00	17,850.00 cu	24.08.2018	24.08.2018	24.08.2018 / Nr. DA 21067683	SEMNA REA CONTR	Nr. Contr. 123/24.08.2018 - SC

MDLPA	Procedura de monitorizare						PO.DGPOR.DMP.1	
							Ediția	I
	Emitent: AM POR / DMP						Revizuire	3
							Data	2020

proiect	e dir ec tă		TVA				ACTUL UI DE FINANȚ ARE	CONCANT US CONSULT SRL
Elaborare studiu geologic Cămin cultural	Ac hiz iți e dir ec tă	3,000.00	3.000,00 cu TVA	05.05.2016	09.05.2016	09.05.2016	31.05.2016	Nr. Contr. 73/09.05.2016 - SC. GEOTECH SRL
Achiziția Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuție și Asistență tehnica Locuintesociale și a lucrărilor de execuție locuințe sociale	Lic ita ție de sc his ă	5.853.368,27	6.519.028,00	07.07.2022	07.10.2022	07.10.2022 /anunt de atribuire nr. CAN1089052/10.10.2022	15 luni de la semnarea contractului	Nr. contract 142/07.10.2022 - SC TITAN ART SERV SRL
Achizitie Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuție și Asistență tehnica Centru cultural și lucrări de execuție centru cultural	Lic ita ție de sc his ă	2.712.106,68	2.410.016,87 lei fără TVA	22.06.2022/ CN1043526	30.09.2022	145/17.10.2022/ Nr. CAN1089942/22.10.2022	14 LUNI	Nr. Acord Contractual 145/17.10.2022
Servicii verificare proiect	Ac hiz iți	1,785.00	1,500.00 fără	05.03.2018	07.03.2018	07.03.2018 / Nr. 8587/05.03	1 LUNĂ	Nr. Contr. 19/07.03.2018 - SC

MDLPA	Procedura de monitorizare		PO.DGPOR.DMP.1	
	Emitent: AM POR / DMP		Ediția	I
			Revizuire	3
			Data	2020

tehnice Liceu Zimmethausen (I.S, I.T, Incendiu)	directă		TVA			.2018		ANTOGAZ ROSEMA SRL
Servicii verificare proiect tehnice Liceu Zimmethausen (B1,D,C)	Ac hiz iți e dir ec tă	3,570.0 0	3,000 .00 fără TVA	05.03.2018	07.03 .2018	07.03.2018	1 LUNĂ	Nr. Contr. 21/07.03. 2018 - Biroul de Arhitectură Mariana Trif
Servicii verificare proiect tehnice Liceu Zimmethausen (I.E)	Ac hiz iți e dir ec tă	1.666.0 0	1,400 .00 fără TVA	05.03.2018	05.03 .2018	05.03.2018 / Nr.8588/05 .03.2018	1 LUNĂ	Nr. Contr. 20/05.03. 2018 - PFA PARASCHIV NICOLAE
Servicii verificare proiect tehnice locuințe sociale	Ac hiz iți e dir ec tă	18.003, 98	12.00 0,00 1.000 ,00	17.02.2023 17.02.2023	17.02 .2023 17.02 .2023	17.02.2023 /DA326039 26 17.02.2023	1 lună 1 lună	Nr.contr. 29/17.02. 2023/SC Capital Grup Instal SRL Nr.contr. 30/17.02. 2023/SC Proconsim ec Impex SRL
Elaborare Documenta ție de avizare a lucrărilor de intervenție Casa de cultura	Ac hiz iți e dir ec tă	13,232. 40	13,23 2.40	25.04.2016	05.05 .2016	05.05.2016	15.09.2 016	Nr. Contr. 71/05.05. 2016 -SC ARHING SRL

MDLPA	Procedura de monitorizare		PO.DGPOR.DMP.1	
	Emitent: AM POR / DMP		Ediția	I
			Revizuire	3
			Data	2020

Elaborare studiu biologic	Ac hiz iți e dir ec tă	4,000.0 0	4,000 .00	08.06.2016	08.06 .2016	08.06.2016	30.06.2 016	Nr. Contr. 86/08.06. 2016 - PFA CHIRTEA ILEANA BIOLOG
Servicii verificare proiect tehnic modernizare străzi	Ac hiz iți e dir ec tă	38.555, 36	1.500 +tva 4.000 +tva	DA30396458 /19.04.22 DA30774927 /07.06.22	20.04 .2022 08.06 .2022	19.04.22 07.06.22	1 lună 1 lună	Nr. contract 50/19.04. 2022-SC Proconsel ectric SRL 77/07.06. 2022 PFA Marin George Catalin
Servicii de informare și publicitate.	Ac hiz iți e dir ec tă	45,699. 57	45,69 9.57 cu TVA	27.04.2021	27.04 .2021	27.04.2021 / NR. DA 27856052	Implem entarea proiect ului	Nr. Contr. 52/27.04. 2021 - SC. GALASTUD IO ADVERTISI NG PP SRL
Elaborare studiu topografic Construire locuințe sociale	Ac hiz iți e dir ec tă	3,500.0 0	3,500 .00	22.05.2018	22.05 .2018	22.05.2018 / NR. DA2039374 3	30.08.2 018	Nr. Contr. 47/22.05. 2018 - SC GEOINFOR MATIC SYSTEM SRL
Elaborare studiu geologic Locuințe sociale	Ac hiz iți e dir ec tă	7,140.0 0	7,140 .00 cu TVA	22.05.2018	23.05 .2018	23.05.2018 / NR. DA2040946 4	29.06.2 018	Nr. Contr 48/23.05. 2018 - SC GEOTECH SRL
Elaborare studiu geologic Modernizare străzi	Ac hiz iți e dir ec tă	9,520.0 0	8,000 .00 fără TVA	22.05.2018	23.05 .2018	23.05.2018 / NR. DA2040946 4	29.06.2 018	Nr. Contr . 48/23.05. 2018 - SC GEOTECH SRL

MDLPA	Procedura de monitorizare		PO.DGPOR.DMP.1	
	Emitent: AM POR / DMP		Ediția	I
			Revizuire	3
			Data	2020

Servicii de consultanta implementare proiect	Ac hiziți e dir ec tă	209.81 8,75	209.8 18,75	17.02.2023	17.02 .2023	17.02.2023 /nr. DA3260617 4	31.12.2 023	Nr contract 28/17.02. 2023/SC CONCANT US CONSULT SRL
Achiziție Studii topografice liceu Zimmethausen	Ac hiziți e dir ec tă	2,558.5 0	2,558 .50 cu TVA	27.09.2017	28.09 .2017	28.09.2017 / Nr. 8877/28.09 .2017	28.02.2 018	Nr. Contr. 118/28.09 .2017 - SC. Geoinform artic System SRL
Elaborare studiu istoric	Ac hiziți e dir ec tă	2,500.0 0	2,500 .00	01.07.2016	06.07 .2016	06.07.2016	10.08.2 016	Nr. Contr 95/06.07. 2016 - PFA KOVACS NAGY A. ZSOLT
Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție modernizare străzi	Ac hiziți e dir ec tă	136,61 2.00	136,6 12.00 cu TVA	24.05.2018	25.05 .2018	25.05.2018 /Nr. DA2043961 0	31.07.2 018	Nr. Contr. 51/25.05. 2018 - SC PROIECT CONSULTI NG SRL
Achiziție Studii topografice Casa de Cultură	Ac hiziți e dir ec tă	2,320.0 0	2,060 .00	23.05.2016	01.07 .2016	24.05.2016	31.07.2 016	Nr. Contr. 77/24.05. 2016/A.A NR. 2/01.07.2 016
Achiziția lucrărilor de execuție liceu Zimmethausen	Lic itație de sc his ă	7.529.3 52,68	68376 43,44 +tva	CN1037615/ 15.12.2021	07.03 .2022	CAN107626 2/06.04.20 22 Data contract: 01.04.2022	18 luni	Nr. contract 42/01.04. 2022 - Asocierea SC TITAN ART SERV SRL, BCC

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

								CONSTRU CTII DEZVOLTA RE IMOBILIAR E SI ALEXANDE R BUSINESS SRL AA1/30.06 .2022 pt introduc ea rezervei de implemen tare in valoare de 23% confo OUG64/20 22 AA2/05.12 .2022 pentru modificar ea AA1 AA3/06.12 .2022 pt majorarea valorii contractul ui in urma unor NCS AA4/13.12 .2022 pt majorarea valorii contractul ui in urma unor NCS
Suprave gherea execuției prin diriginte de șantier	Pr oc ed ur ă si	235.48 1,12	232.8 25,37	SCN 1100561/03. 02.2022	04.04 2022	05.04.2022 /SCNA1067 779/05.04. 2022	31.12. 2023	Nr. contract 45/05.04. 2022 - SC Cursor Hafe SRL

MDLPA	Procedura de monitorizare		PO.DGPOR.DMP.1	
	Emitent: AM POR / DMP		Ediția	I
			Revizuire	3
			Data	2020

	m pli fic at ă							
Achiziție de dotări Centru cultural	Licitație de scisă	93.467,00		-	-	-	-	În grafic
Elaborare studiu topografic Modernizare străzi	Aciziție directă	10,650.00	10,650.00	22.05.2018	22.05.2018	22.05.2018 /NR. DA20393743	30.08.2018	Nr. Contr. 47/22.05.2018 - SC GEOINFORMATIC SYSTEM SRL
Elaborare Studiu de fezabilitate locuințe sociale	Aciziție directă	62,929.10	62,929.10	24.05.2018	24.05.2018	24.05.2018 / Nr. DA20441223	30.08.2018	Nr. Contr. 50/24.05.2018 - SC ARHITECTURA SRL
Elaborare Documentație de avizare a lucrarilor de intervenție si PT Liceu Zimmethausen	Procedură simplificată	160,888.00	160,888.00 cu TVA	06.07.2017	29.08.2017	29.08.2017 / Nr. DA408773/06.07.2017	40 zile/30 zile/ pe durata execuției lucrărilor	Nr. Contr. 107/29.08.2017 - SC. ARHING SRL
Servicii verificare proiect tehnic Liceu Zimmethausen (A1, A2)	Aciziție directă	4,403.00	3,570.00 fără TVA	07.03.2018	08.03.2018	08.03.2018 /Nr.8592 08.03.2018	1 LUNĂ	Nr. Contr. 22/08.03.2018 - SC PROIECT SRL
Elaborare Studiu de	Aciziție	5.960,00		-	-	-	-	În grafic

MDLPA	Procedura de monitorizare		PO.DGPOR.DMP.1	
	Emitent: AM POR / DMP		Ediția	I
			Revizuire	3
			Data	2020

impact asupra mediului	îți e directă							
Organizare a procedurilor de achiziție	Ac hiziți e directă	18.100,80		-	-	-	-	În grafic

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Procedura Achiziția Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuție și Asistență tehnică Locuințe sociale și a lucrărilor de execuție locuințe sociale a fost anulată în data de 04.07.2022, deoarece nu a fost depusă nici o ofertă. Procedura a fost reluată prin anunțul de participare nr. CN1044619/05.07.2022
--

Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr.crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Servicii - Elaborare PT, caiete de sarcini, asistență tehnică	2,05 %	100%	2,05%
2	Verificare Proiect tehnic	0,29%	100%	0,29%
3	Echipamente/Dotări	5,44%	0%	0%
4	Consultanță management proiect	0,88%	0,22%	0%
5	Diriginte de șantier	0,99 %	1,00%	0,10%

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

6	Lucrări de construcții	90,19 %	23,00%	20,75%
7	Promovare și marketing	0,16%	55,72%	0,09%
Progresul proiectului (%):				23,28 %

* - Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigințele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....			
.....			
.....			

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări
1.	Contract servicii dirigenție de șantier	Cont garanție deschis la Trezoreria M Ciuc	SC Cursor Hafe SRL/Trezoreria Miercurea Ciuc	Virat în cont 0,5 % - 1165 lei, cu OP nr referință 8013784/08.04.2022	Valoarea garanției se restituie în 30 zile de la încheierea PV final fără obiecțiuni	
2	Contract de execuție lucrări aferent investiției „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE	Cont garanție deschis la Trezoreria Sector 6 București. Această garanție a fost	TITAN ART SERV SRL/Trezoreria Sector 6 București	Virat în cont 0,5 % - 35.000,00 lei, OP nr 1/14.04.2022 Valoarea Scrisorii de	Valabilitatea scrisorii de garanție începe la data de 01.11.2022 și expiră la data de 01.10.2026.	

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

	LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUS EN”	schimbată în Scrisoare garanție de bună execuție nr. 202210869 RCL, emisă de REAL CREDIT & LEASE IFN SA		garanție este de 841.630,1 3 lei.	Începând cu data de 01.10.2023, valoarea garantată scade cu 70%.	
3	Achiziția Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuție și Asistență tehnică Locuinte sociale și a lucrărilor de execuție locuințe sociale	Cont garanție deschis la Trezoreria Sector 6 Bucuresti. Această garanție a fost schimbată în Scrisoare garanție de bună execuție nr. 202210870 RCL, emisă de REAL CREDIT & LEASE IFN SA	TITAN ART SERV SRL	Depus în cont 0,5% - 32.595,14 lei, chitanța nr. 413249/12 .10.2022. Valoarea Scrisorii de garanție este de 651.902,8 0 lei	Valabilitatea scrisorii de garanție începe la data de 01.11.2022 și expiră la data de 06.01.2027. Începând cu data de 07.01.2024, valoarea garantată scade cu 70%.	
4	Achiziție Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuție și Asistență tehnică Centru cultural și lucrări de	Cont deschis la Trezoreria Operativă Ilfov, care a fost înlocuită cu Scrisoarea de garanție nr. 202211011	METALTECH SERV SRL	Depus in cont 0,5% - 12.050,08 lei, chitanța nr. 536824/20 .10.2022. Valoarea Scrisorii de garanție	Valabilitatea scrisorii de garanție începe la data de 17.10.2022 și expiră la data de 16.12.2026. Începând cu data de 16.12.2023,	

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

	execuție centru cultural	WIZ din 01.11.2022 , eliberată de WIZ COVER IFN S.A		este de 241.001,6 9 lei.	valoarea garantată scade cu 70%.	
--	--------------------------	---	--	--------------------------	----------------------------------	--

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plată depuse la OI

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
CR nr. 1	2.646.954,97	09.03.2023	2.646.954,97 (prefinanțare reținută 2.328.158,52 lei/31.05.2023

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

A fost semnat contractul de prestări servicii nr. 52/27.04.2021 pentru informarea și publicitatea proiectului. A fost solicitat avizul pentru anunț presă la începutul proiectului și panourile temporare, acest aviz am obținut prin Scrisoarea de avizare nr. 1822/19.04.2021.

Prin P.V Nr. 8742/25.05.2021 au fost recepționate panourile temporare și anunțul la începutul proiectului.

A fost publicat un anunț de presă în data de 28.04.2021, 29.04.2021, 01.05.2021 în ziarul Informația Harghitei, varianta online. De asemenea a fost publicat un anunț cu privire la descrierea proiectului pe siteul www.primaria-borsec.ro.

Prin anunțul de participare simplificat nr. SCN 1088194/25.06.2021 a fost demarată achiziția pentru Lucrări de execuție aferente proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN". Datorită faptului că la această procedură nu a

⁴ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

participat nici un ofertant, aceasta a fost anulată și reluată prin anunțul nr. SCN 1090249/30.07.2021, la care de asemenea nu a participat niciun ofertant, aceasta fiind anulată din nou. În urma acestora, devizul general al investiției a fost recalculat și urmează reluarea procedurii cu noua valoare.

Prin anunțul de participare simplificat SCN 1090005/27.07.2021 a fost demarată achiziția pentru Servicii de întocmire proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obținerea de acorduri actualizate și autorizație de construire, proiectul de organizare a execuției lucrărilor, asistență tehnică pe perioada implementării proiectului și execuția lucrărilor de construcție și de amenajare a zonei verzi, pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI ȘI ZONE VERZI ÎN ORAȘUL BORSEC. La această procedură au fost depuse 4 oferte.

A fost semnat Contractul de lucrări nr. 164/10.12.2021 cu Asociera S.C. WINFOR BUILDING S.R.L., Antrepriză de Construcții Drumuri și Autostrăzi și SC Proiect Consulting SRL.

Având în vedere faptul executantul nu și-a îndeplinit obligațiile asumate privind execuția lucrărilor, acest contract a fost reziliat.

Prin anunțul de participare nr. CN1052352/23.02.2023 a fost reluată procedura de achiziție pentru a încheia contractul de execuție lucrări aferent acestei componente.

În urma procedurii a fost semnat contractul de lucrări nr. 62/08.05.2023 cu SC Hamerlemn 2004 SRL, a fost emis ordinul de începere cu data de 17.05.2023.

Prin anunțul de participare nr. CN1037615/15.12.2021 a fost demarată procedura de achiziție prin licitație deschisă pentru "REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN". La această procedură au fost depuse 4 oferte. A fost semnat Contractul de lucrări nr. 42/01.04.2022 cu Asociera SC TITAN ART SERV SRL, BCC CONSTRUCȚII DEZVOLTARE IMOBILIARE ȘI ALEXANDER BUSINESS & SERVICES SRL.

În urma intrării în vigoare a OUG 64/2022 a fost încheiat AA 1/30.06.2022 pentru introducerea rezervei de implementare de 23%, AA nr. 2/05.12.2022 pentru modificarea AA1, AA3/06.12.2022 și AA4/13.12.2022 pentru majorarea valorii contractului în urma apariției unor NCS-uri.

Prin anunțul de participare simplificat nr. SCN1100561/03.02.2022 a fost demarată achiziția pentru Dirigenție de șantier aferente investițiilor „Proiect integrat pentru îmbunătățirea calității vieții în orașul Borsec”. La această procedură a fost depusă o singură ofertă. A fost semnat Contractul de servicii nr. 45/05.04.2022 cu SC Cursor Hafe SRL Miercurea Ciuc.

Prin anunțul de participare nr. CN1039907/03.03.2022 a fost demarată procedura de achiziție prin licitație deschisă pentru Servicii de întocmire proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obținerea de acorduri actualizate și autorizație de construire, proiectul de organizare a execuției lucrărilor, asistență tehnică pe perioada implementării proiectului și execuția lucrărilor de construcție pentru obiectivul de invest „DEMOLARE CLĂDIRI, CONSTRUCȚII LOCUINȚE SOCIALE NOI ÎN OR. BORSEC. La această procedură nu a fost depusă nici o ofertă. Procedura a fost anulată automat de sistemul SICAP.

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

În urma reactualizării devizului general, prin anunțul de participare nr. CN1042892/21.05.2022 a fost reluată procedura de achiziție prin licitație deschisă pentru Servicii de întocmire proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obținerea de acorduri actualizate și autorizație de construire, proiectul de organizare a execuției lucrărilor, asistență tehnică pe perioada implementării proiectului și execuția lucrărilor de construcție pentru obiectivul de invest „DEMOLARE CLĂDIRI, CONSTRUCȚII LOCUINȚE SOCIALE NOI ÎN OR. BORSEC. Nici la această procedură nu a fost depusă nici o ofertă. Procedura a fost anulată automat de sistemul SICAP.

Procedura a fost reluată prin CN1044619/07.07.2022.

La procedură a fost depusă o singură ofertă de către SC TITAN ART SERV SRL. A fost încheiat contractul de lucrări nr. 142/07.10.2022. După constituirea garanției de bună execuție se va emite ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare. A fost emis ordinul de începere nr. 9275/19.10.2022 cu data de începere 24.10.2022 pentru serviciile de proiectare, iar cu data de 02.05.2023 ordinul de începere pentru execuția lucrărilor.

Prin anunțul de participare nr. CN1043526/22.06.2022 a fost demarată procedura de achiziție prin licitație deschisă pentru Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuție și Asistența tehnică Centru cultural și lucrări de execuție CENTRU CULTURAL. Termenul de depunere al ofertelor este 27.07.2022.

La această procedură au fost depuse două oferte de către ASOCIEREA SC METALTECH SERV SRL și ALEXANDER BUSINESS & SERVICES SRL - 44351810 și ASOCIEREA SC TERMOLANG SRL și SC ARHING SRL - 12915163. După expirarea termenelor de contestație, în data de 17.10.2022 urmează semnarea contractului de lucrări.

În data de 17.10.2022 s-a semnat contractul de lucrări nr. 145 cu ASOCIEREA SC METALTECH SERV SRL și ALEXANDER BUSINESS & SERVICES SRL.

A fost emis ordinul de începere nr. 9277/20.10.2022 cu data de începere 24.10.2022 a serviciilor de proiectare.

A fost încheiat AA nr. 1/22.12.2022 pentru prelungirea perioadei de elaborare PT.

A fost emis ordinul de începere a lucrărilor de execuție nr. 8592/09.03.2023 cu data de începere 13.03.2023.

Prin achiziție directă au fost semnate două contracte de servicii pentru verificarea Proiectului tehnic aferent investiției „REABILITARE ȘI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI ȘI ZONE VERZI ÎN ORAȘUL BORSEC”. Proiectul tehnic a fost verificat și predat beneficiarului, a fost predat la ADR Centru pentru avizare, procedura de avizare fiind în curs.

Prin achiziție directă au fost atribuite și contractele de prestări servicii pentru verificarea proiectelor tehnice aferente investițiilor „DEMOLARE CLĂDIRI, CONSTRUCȚII LOCUINȚE SOCIALE NOI ÎN OR. BORSEC și LUCRĂRI DE EXECUȚIE CENTRU CULTURAL.

Proiectul tehnic pentru reabilitarea Centrului Cultural a fost transmis către ADR centru pentru verificare, procedura de verificare fiind în curs.

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

Prin achiziție directă a fost semnat contractul de prestări servicii consultanță în vederea implementării proiectului cu SC Concantus Consult SRL.

Prin anunțul de participare nr. CN1056156 /14.062023 a fost lansată procedura pentru achiziția Dotărilor Liceului Tehnologic Zimmethausen, data limită de depunere a ofertelor fiind 18.07.2023.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?
X DA ☐ NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare si este necesara solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?			• <i>Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)</i> • <i>Dacă a fost înaintat un act adițional către Ol, se va preciza data transmiterii către Ol și obiectul modificărilor propuse</i>
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?			<i>Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă</i>

Proiectul Tehnic a suferit modificări?
DA X NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispoziția de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea soluției tehnice inițiale	Aprobată de beneficiar DA/NU	Descriere succinta a celor prevăzute de dispoziția de șantier(dacă este cazul se va menționa valoare NR și valoare NCS)
Dispoziția de șantier nr. 1/2022	Pardoseala uzata constatata in urma desfacerii Constatarea planseului din moloz dupa desfacere Protejarea grinzilor si mascarea	DA	Demolarea planseului de beton vechi, montarea plaselor sudate și turnarea betonului C16/20 Trasnportul molozului din pod, montarea unui strat de polistiren extrudat de 5 cm, peste care o folie, plase sudate, peste care suprabetonarea de 8 cm pe o suprafta de 292 mp Pentru mascarea isntalatiilor se va monta tavan fals in toata cladirea, mascarea instalațiilor termice in ghene din profile metalice si gipscarton

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

	cablurilor Renuntarea la astereala OSB Respectarea normativelor ISU in ceea ce privește lambriul		Renuntarea la OSB in podul necirculabil Ignifugarea lambriului din PAL melaminat doar in cazul in care acesta se va monta pe os structura metalica sau din lemn Valoare NR: 86.961,20 lei cu TVA Valoare NCS: 364.111,08 lei cu TVA
Dispoziția de șantier nr. 2/2022	Lipsa detalii executie la structura metalica in executie	DA	Se va completa proiectul tehnic cu detaliile de execuție a aticului și a încadramentelor pentru geamuri. Valoare NCS: 96.343,58

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			
Indicele dezvoltării umane locale		%			
Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane		mp	1.248		
Persoane care trăiesc în orașe mici și mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locală		persoane	2.585		
Clădiri publice construite/ modernizate/ extinse		nr	2		
Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane		mp	57.653,41		

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

X Indicatoare vizibile

☐ Plăci permanente pe clădiri

X Difuzări media și în presă

☐ Confirmări în toate difuzările media

☐ Prezentări în toată documentația proiectului

☐ Altele (autocolante, pliante)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? X Da ☐ Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

X Da ☐ Nu

A fost solicitat avizul pentru anunț de presă pentru începerea proiectului și pentru panourile temporare, pentru care s-a obținut avizul nr. 1822/19.04.2021.

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

Acțiunile de informare și publicitate sunt în sarcina Managerului de proiect: Borsos Orsolya Katalin

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	Act adițional nr. 1/30.05.2023	Modificarea bugetului proiectului și a Planului de achiziții.
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	Nr. 1/8745/26.05.2021	Modificarea graficului de activități, Planului de Achiziții, Modificare și completarea echipei de implementare a proiectului, Modificarea graficului Cererilor de rambursare
	Nr. 2/8844/05.07.2022	Modificarea Planului de achiziții (procedurilor de achiziții)
	Nr. 3/9113/09.11.2021	Modificarea bugetului proiectului, a Planului de achiziții, a activităților previzionate și a graficului Cererilor de rambursare
	Nr. 4/8813/29.04.2022	Modificarea bugetului proiectului, a Planului de achiziții, a activităților previzionate, a graficului Cererilor de rambursare și a structurii de personal

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

Egalitate de gen

În temeiul Legii 202/2002, art.1 alin (2) „prin egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați se înțelege luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculine și, respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora”. Referitor la proiectul propus spre finanțare, acesta prevede, în fazele de design și implementare, respectarea principiului egalității de gen, promovând tratamentul egal între femei și bărbați. Având în vedere legislația în vigoare la nivel național și european, proiectul va asigura accesul egal pentru toți cetățenii la serviciile, spațiile și infrastructură care sunt furnizate sau deschise publicului. În aceeași măsură, metodologia de selecție a personalului angajat, precum și distribuția în cadrul relațiilor de muncă vor avea un grad maxim de transparență, fiind asigurate pe baze și criterii obiective. Activitatea proiectului presupune o viziune deschisă care presupune o atitudine toleranta. Principiul egalității de șanse este respectat și în cazul implementării contractelor de lucrări/servicii pe care Beneficiarul proiectului le va încheia în vederea realizării obiectivelor proiectului propus spre finanțare. De principiile egalității de șanse și gen s-a ținut seama și în formarea echipei de implementare a proiectului, criteriile de selecție a membrilor echipei bazându-se pe nivelul de calificare, experiența și aptitudinile acestora. Aceste principii au fost, de asemenea, la baza selecției membrilor echipei din partea contractantului de servicii de consultanță.

Nediscriminare

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

Activitățile și serviciile prevăzute prin proiect vor fi oferite fără a se realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condițiile de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice, conform Ordonanței nr. 137 /2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. De asemenea, principiul nediscriminării va fi respectat și pe parcursul implementării proiectului, în implementarea contractelor de lucrări/servicii pe care Beneficiarul proiectului le va încheia în vederea realizării obiectivelor proiectului propus spre finanțare.

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități

Potrivit Art. 62.1 din Legea 448/2006, "clădirile de utilitate publică, caile de acces, clădirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun și stațiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru călători și persoanele principalelor stații, spațiile de parcare, strazile și drumurile publice, telefoanele publice, mediul informational și comunicational vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap". În acest sens investițiile prin proiect prevăd facilități pentru persoanele cu dizabilități, după cum urmează: - rampe de acces și platforme de ridicare pentru persoane cu dizabilități pentru a facilita accesul în clădirile modernizate sau nou construite; - Panou informare touchscreen interior persoane dizabilități în cadrul centrului cultural; - realizarea de borduri joase, alei și accese pentru persoanele cu dizabilități în cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii stradale; - prevederea de grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități.

IX.2 - Dezvoltarea durabilă

Utilizarea eficientă a resurselor

"Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi". Ca idee de fond, gândirea, concepția și strategia comunității locale este orientată către viitor, bazat pe prognoză pe termen lung. Proiectul prezent respectă prevederile legislației privind protecția mediului. De asemenea se va asigura colectarea selectivă a deșeurilor, Beneficiarul și instituțiile modernizate dispunând de contract pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Astfel investiția include măsuri, instrumente, mecanisme de îmbunătățire a calității mediului înconjurător, de minimizare la sursă a deșeurilor generate și/sau susținerea colectării selective a deșeurilor, corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice și a minimizării impactului asupra mediului și sănătății umane. Modernizarea străzilor duce la reducerea prafului din atmosferă, și în mod cert la reducerea consumului de combustibil. Se diminuează astfel noxele emise de către autovehicule. Se reduce și poluarea fonică în locuințele adiacente drumurilor modernizate. Realizarea spațiilor de agrement care prevăd zone înierbate și vegetație perennă contribuie de asemenea la

MDLPA	Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP	PO.DGPOR.DMP.1	
		Ediția	I
		Revizuire	3
		Data	2020

îmbunătățirea calității aerului.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

În clădirile modernizate se vor utiliza instalații de încălzire eficiente, cu randament mare, în vederea minimizării emisiei de gaze de seră. Clădirile vor fi termoizolate în vederea unui consum de energie minim (excepție facand monumentul istoric reabilitat). Se propune utilizarea de instalații de încălzire automatizate bazate pe peleti (un produs secundar, provenit din deșeurile rămase în urma exploatărilor forestiere). Reducerea consumului de combustibil pentru autovehiculele care utilizează străzile modernizate conduce de asemenea la diminuarea emisiei gazelor cu efect de seră.

Reziliența la dezastre

Acolo unde este aplicabil, clădirile au fost dimensionate în conformitate cu normativele în vigoare în ceea ce privește rezistența la cutremure. Clădirea are gradul III. de rezistență la foc (conf. P118/1- 2013).

IX.3 - Schimbări demografice

Proiectul nu contribuie la schimbări demografice.

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: Mik Jozsef

Data: 05.07.2023

Jozsef Mik
Semnat digital de Jozsef Mik
Data: 2023.07.06 08:44:59
+03'00'

Anexa a Raportului de progres nr.9

Aspectele specifice / recomandările pentru perioada de implementare/durabilitate a proiectului (conform Anexei 1 Aspecte de monitorizat)	Masuri întreprinse de beneficiar	Stadiul de implementare a acestor recomandări	
		Complet	Partial
1.Lansare achiziție și depunere Proiecte tehnice	A fost semnat contractul pentru "Servicii de întocmire proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obținerea de acorduri actualizate și autorizație de construire, proiectul de organizare a execuției lucrărilor, asistență tehnică pe perioada implementării proiectului și execuția lucrărilor de construcție pentru obiectivul de investiție „REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA”. Proiectul tehnic a fost depus la OI pentru avizare, după care a fost avizat. A fost semnat contractul pentru Elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie si Asistenta tehnica Centru cultural. Proiectul tehnic a fost elaborat, a fost depus la ADR Centru pentru avizare. A fost obținut avizul de conformitate. A fost semnat contractul pentru Servicii de întocmire proiect tehnic,	da	

	caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obținerea de acorduri actualizate și autorizație de construire, proiectul de organizare a execuției lucrărilor, asistență tehnică pe perioada implementării proiectului pentru obiectivul de invest „DEMOLARE CLĂDIRI, CONSTRUCȚII LOCUINȚE SOCIALE NOI ÎN ORAȘUL. Proiectul tehnic a fost întocmit, depus la ADR Centru pentru avizare, a fost obținut avizul de conformitate.		
2.Prezentarea extraselor de carte funciară cu înscrierea definitivă pentru imobilele 52012, 52010, 52009, 52008	Extrasele de carte funciară nr. 52008, 52009, 52010, 52012 cu înscrierea definitivă a acestor imobile a fost anexată la raportul de progres nr. 3.	da	
3.Actualizarea indicatorilor de realizare și corelarea informațiilor pentru obiectivul de investiție ”Amenajare teren aferent izvorului nr. 10 Kossuth” la faza PT	Actualizarea indicatorilor de realizare și corelarea informațiilor au fost efectuate pe parcursul întocmirii proiectului tehnic.		da
4. Corelarea proiectelor tehnice cu situația actuală	Aceste corelări se vor realiza/au fost realizate pe parcursul întocmirii Proiectelor tehnice.		da
Comentarii:			

Stadiul implementării aspectelor specifice/recomandarilor prevazute în cadrul Anexei 1 - Aspecte de monitorizat

Jozsef Mik

Semnat digital de
Jozsef Mik
Data: 2023.07.06
08:45:39 +03'00'

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: Mik Jozsef

Data: 05.07.2023